

朝阳沟油田长47区块扶余油层产能建设工程项目

竣工环境保护验收意见

按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》相关规定，大庆油田有限责任公司第十采油厂组织本厂安全环保及规划设计等部分相关人员，河北奇正环境科技有限公司（钻井工程环评单位）、泮杨（大连）环境工程有限公司（地面工程环评单位）、博思百睿检测评价技术服务有限公司（验收调查单位）及5名专家（名单附后）组成验收组，开展朝阳沟油田长47区块扶余油层产能建设工程项目竣工环境保护验收工作。

2026年8月18日，建设单位组织5名专家对《朝阳沟油田长47区块扶余油层产能建设工程项目竣工环境保护验收调查报告》（以下简称“验收调查报告”）、建设单位提供的现场照片等资料以及验收监测单位提供的现场监测原始记录进行了评审（函审）。在初步审核验收调查报告基本内容后，专家组代表于2026年8月23日进行了项目现场核查，对项目部分工程建设内容、主要环境敏感目标、重点污染防治设施及生态保护措施的建设和运行情况以及验收监测点位现状等情况进行了现场复核。验收单位博思百睿检测评价技术服务有限公司按照专家组的意见对《验收调查报告》进行了修改，并对修改后的报告进行了复核。专家组对上述竣工环境保护验收资料进行复核并得到认可。对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，依据国家有关法律法规、《建设项目竣工环境保护验收技术规范 石油天然气开采》（HJ 612-2011）、本项目环境影响评价报告书和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

建设地点：朝阳沟油田长47区块扶余油层产能建设工程项目（以下简称“本项目”）位于黑龙江省大庆市肇源县二站镇境内，区域地理坐标为：东经125°21'41.732"~125°21'49.742"，北纬45°29'54.107"~45°30'45.091"。本项目建设性质为扩建。

本项目行业类别为陆地石油开采，钻井工程（名称：朝阳沟油田长47区块扶余油层开发钻井工程项目）与地面工程（名称：朝阳沟油田长47区块扶余油层产能建设地面工程项目）合并验收。

建设规模及内容：（1）钻井工程：新钻油水井12口，包括油井10口、水井2口，

刘钢

樊伟

沈海 孙晓峰 刘峰

形成3座平台井场，单井完钻井深为1148-1770m，总进尺19521m。

(2) 地面工程：基建13口油水井，其中油井11口（其中1口为代用井），注水井2口，共形成丛式井平台3座。采用单管环状掺水集油工艺，新建集油掺水管道4.93km。供注水采用单干管多井配水工艺，新建高压配水阀组2套，新建注水管线4.25km。新建井场变电站3座，新建10kV产能线路2.3km，低压电力电缆0.6km。

(二) 建设过程及环保审批情况

钻井工程：河北奇正环境科技有限公司于2022年6月编制完成了《朝阳沟油田长47区块扶余油层开发钻井工程项目环境影响报告书》，大庆市生态环境局于2022年6月29日对其进行了批复（文号：庆环审[2022]141号），项目于2022年7月开工建设，2022年11月建成，本次与地面工程一同验收。

地面工程：2023年03月20日，由大庆油田设计院有限公司编制的《朝阳沟油田长47区块扶余油层产能建设地面工程初步设计》通过审批（文号：庆油设审发〔2023〕19号）。沅杨（大连）环境工程有限公司于2023年11月编制完成了《朝阳沟油田长47区块扶余油层产能建设地面工程项目环境影响报告书》，2023年12月8日大庆市生态环境局进行了批复（文号：庆环审[2023]143号），项目于2024年5月开工建设，2025年10月全部完成基建并试运行。

(三) 投资情况

钻井工程总投资4673.7万元，其中环保投资103.5万元，占总投资的2.21%。地面工程总投资997.7万元，环保投资40.7万元，占总投资的4.08%。

(四) 验收范围

验收范围为“朝阳沟油田长47区块扶余油层产能建设工程项目”环评及其批复的主体工程、公用工程、辅助工程、依托工程及环保工程。

二、工程变动情况

变动情况：①钻井过程中使用的 KOH 溶液由服务厂家配制，罐车拉运至施工现场，井场未产生 KOH 包装袋；③含油污泥经朝一联含油污泥处理站减量化处理后再委托大庆市庆兴环保科技有限公司处理。

对照《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办[2015]52号）中《石油炼制与石油化工建设项目重大变动清单（试行）》、《关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价管理的通知》（环办环评函〔2019〕910号）等有关规定中对于建设项目重大变动的界定，经复核，本项目不属于重大变动，可以开展

刘朝晖 樊萍 李海 孙海 孙海

项目验收调查工作。

三、环境保护设施建设情况

(一) 废水

施工期：经调查，钻井工程产生的钻井废水暂存于钢制泥浆槽，由罐车及时拉运至大庆油田昆仑集团有限公司环保分公司钻井废弃泥浆无害化处理站处理，处理装置主要采取“除油+破乳+脱稳+压滤出水及泥饼”工艺。生活污水排入施工场地设置的临时防渗旱厕，清掏外运堆肥处置。地面工程生活污水排入临时防渗旱厕，生活污水经排污罐车拉运至采油十厂厂区污水泵房，经地下管网输送至采油十厂厂区生活污水处理厂，处理后达标排放。试压废水由罐车拉运至朝二联含油污水处理站处理，处理达标后回注油层，不外排。

运行期：经调查，油井采出液分离出的含油污水经集输系统最终输至朝二联含油污水处理站处理达标后回注油层，不外排；由于本项目运行时间较短，油水井尚未进行过检泵修井等作业，无作业废水产生；油井采用高压蒸汽热洗方式，热洗注入油井后不返排，随产液进入集油系统，不外排。

(二) 废气

施工期：施工期产生的废气主要为柴油机燃烧排放的烟气、道路、管道施工产生的扬尘，施工车辆排放的尾气。经调查，本项目施工材料运输过程中，进行材料遮盖，防止材料的洒落、风刮起的粉尘，同时在敏感点处采取了洒水、减慢车速，控制运输车辆的扬尘污染。

运行期：运行期排放的废气主要是井场及依托场站无组织排放的非甲烷总烃。经调查，项目依托场站以产液分离出的伴生气做为燃料，油气集输均采用了密闭流程，最大限度降低了烃类气体的挥发，同时加强了油田气放空的管理：定期对设备进行维修保养，保证油气处理设施的平稳运行，最大程度上减少了事故性油田气放空。

(三) 噪声

施工期：施工期产生的噪声主要为施工机械和车辆运行噪声。经调查，本项目夜间未进行施工，未发生附近居民举报事件，施工期噪声污染防治措施有效。

运营期：本项目噪声源主要是抽油机和依托场站机泵，经调查，井场电机等发声设备均选用低噪声设备；涉及的场站机泵等设备置集中布置于室内，并加装了隔声门窗，经调查，各场站的房屋隔音较好。本项目运行期噪声污染防治措施有效。

(四) 固体废物

刘新

3
樊

李海 王鹏 刘

施工期：经调查，钻井工程在每座井场设置一个100m³钢制泥浆槽，废钻井液与钻井废水、钻井岩屑等废弃物暂存于井场泥浆槽中形成废弃泥浆，由罐车拉运至采油十厂废弃钻井液无害化处理装置处理，处理后的水进入朝一联合站处理，产生的泥饼用于第十采油厂垫高井场或通井路。废射孔液运至黑龙江龙之润环保工程有限公司处理。施工期膨润土、纯碱、重晶石粉废弃包装袋和废弃防渗布属于一般固体废物，由施工单位统一收集后拉运至采油八厂工业固废填埋场处理。生活垃圾统一收集后运至肇源县生活垃圾综合处理厂处理。KOH溶液由服务厂家配制，罐车拉运至施工现场，井场未产生废KOH包装袋。经调查，地面工程施工人员产生的生活垃圾送肇源县利民城市垃圾处理有限公司处理；施工活动产生的施工废料属于一般工业固体废物，拉运至第八采油厂工业固废填埋场处理。

运营期：经调查，截止目前，本项目未进行油井维修作业，故无落地油、含油防渗布产生，后期运行如产生，落地油依托场站产生的油泥（砂）统一收集，送第十采油厂朝一联合站含油污泥处理站减量化处理后，拉运至大庆市庆兴环保科技有限公司处理，处理后泥渣含油量满足《石油天然气开采业固体废物污染控制技术规范（试行）》（HJ1461-2026）标准限值，泥渣用于通井路和井场建设、筑路和铺路、作业场地地面覆盖、围堰等材料的活动。生活垃圾集中收集送肇源县利民城市垃圾处理有限公司处理。

（五）土壤

施工期：经调查，井场修井作业严格执行环保措施，井场铺设防渗布，设置污油回收罐，保证“工完料净场地清”，修井作业后对落地油全部回收送朝一联合站含油污泥处理站处理，杜绝修井落地油散落井场的情况发生。井场工作人员根据采油队管辖区域内管线分布情况，每日对辖区内管线巡视，如发现有管线破损现象及时上报维修。

运营期：经调查，本项目对站场范围内进行了分区防渗，对集输管线定期进行检测，防止腐蚀穿孔引起油水泄漏污染环境，同时对位于土壤腐蚀性较强的低洼地带，采用玻璃钢外防腐钢制管道，以延长埋地管道使用寿命。定期按照跟踪监测计划进行土壤环境监测。

（六）地下水

经调查，针对工程可能发生的地下水污染，按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应等全阶段进行地下水污染防控。

刘钢 樊伟 张磊 王鹏 刘德志

（七）生态环境

经调查，本项目占地类型为耕地（永久基本农田），占地面积较小，项目施工完成后表层土作表层的覆土复植用，对临时堆放场地也进行了复垦。施工完成后，随着生态保护和临时占地植被恢复措施的进行，井场对生态环境的影响尽快得到了恢复。永久占地已按照“占一补一”的原则进行补偿。

（八）环境风险防范

大庆油田有限责任公司第十采油厂制定了环境风险应急预案，建有应急管理组织机构，并组织工作人员定期进行演练；制定了正常、异常或紧急状态下的操作手册和维修手册，并对操作、维修人员进行培训，持证上岗；定期进行了清管、管内检测，定期测量管线的内外防腐情况；依托的场站设置了防渗事故池等，配备了应急物资等装备，定期巡检，目前未发生环境风险事故。

四、环境保护措施落实情况

（一）废水

施工期：经调查，施工期钻井废水暂存于钢制泥浆槽，由罐车及时拉运至大庆油田昆仑集团有限公司环保分公司采油十厂9万 m³/a 钻井废弃泥浆无害化处理站处理，确保本工程产生的废弃钻井液不落地。处理站处理装置主要采取“除油+破乳+脱稳+压滤出水及泥饼”工艺，处理后的浸出液可以满足黑龙江省废弃钻井泥浆处理技术指标。泥浆处理后的压滤水定期由罐车拉运至朝一联含油污水处理站，处理满足《大庆油田地面工程建设设计规定》（Q/SYDQ0639-2015）中“含油量≤5mg/L、悬浮固体含量≤1mg/L、粒径中值≤1 μm”规定后回注油层，泥饼满足《废钻井液处理规范》（DB23/T693-2000）及《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中Ⅰ类场标准后用于铺垫井场及通井路，对环境的影响较小。

经调查，地面工程试压废水由罐车拉运至朝二联含油污水处理站处理，处理后满足《大庆油田地面工程建设设计规定》（Q/SYDQ 0639-2015）限值“含油量≤8mg/L、悬浮固体含量≤3mg/L、粒径中值≤2μm”后回注油层，不外排。

运行期：经调查，油井采出液分离出的含油污水经集输系统最终输至朝二联含油污水处理站处理后满足《大庆油田地面工程建设设计规定》（Q/SYDQ0639-2015）限值“含油量≤8mg/L、悬浮固体含量≤3mg/L、粒径中值≤2μm”后回注油层，不外排；油井采用高压蒸汽热洗方式，热洗注入油井后不返排，随产液进入集油系统，不外排。由于本项目运行时间较短，油水井尚未进行过检泵修井等作业，无作业废水产

生；通过对第十采油厂油田生产现场调查，运行期如产生油井作业污水，经朝二联合油污水处理站处理后满足《大庆油田地面工程建设设计规定》（Q/SYDQ0639-2015）限值“含油量<8mg/L、悬浮固体含量≤3mg/L、粒径中值<2μm”后回注油层，不外排。

（二）废气

经调查，施工期已落实各项废气污染防治措施，施工场界颗粒物无组织排放监控浓度限值符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求。通过现场调查及监测结果表明，本项目涉及的场站厂界非甲烷总烃可以满足《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）排放监控浓度限值（≤4.0mg/m³）的要求，场站内厂房外监控点的监测结果可以满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822—2019）附录 A 监控点处1h 平均浓度限值10.0mg/m³；朝二联转油脱水站脱水炉废气污染物排放浓度可以满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中相应限值要求。本项目大气污染防治措施全部落实，符合环评文件及其批复的要求。

（三）噪声

经调查，施工期合理安排运输路线，经过村庄路段时减速慢行，合理布置施工设备、控制施工时间，对施工机械和运输车辆定期维护和保养，施工场界噪声符合《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）。通过现场调查及监测结果表明，运营期新建井场永久占地外20m 处昼间噪声、夜间噪声均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准（昼间60dB（A）、夜间50dB（A））。采取的各项降噪措施可行，符合环评及批复相关要求

（四）固体废物

施工期：经调查，钻井工程在每座井场设置钢制泥浆槽，废钻井液与钻井废水、钻井岩屑等废弃物暂存于井场泥浆槽中形成废弃泥浆，由罐车拉运至采油十厂废弃钻井液无害化处理装置处理，处理后的水进入朝一联合站处理，产生的泥饼用于第十采油厂垫高井场或通井路。废射孔液拉运至大庆油田有限责任公司试油试采分公司废弃射孔液处理装置处理。施工期膨润土、纯碱、重晶石粉废弃包装袋和废弃防渗布属于一般固体废物，由施工单位统一收集后拉运至采油八厂工业固废填埋场处理。生活垃圾统一收集后运至肇源县生活垃圾综合处理厂处理。KOH 溶液由服务厂家配制，罐车拉运至施工现场，井场未产生废 KOH 包装袋。

经调查，地面工程施工人员产生的生活垃圾送肇源县利民城市垃圾处理有限公司

刘新强 6 樊萍 沈海 王鹏 孙德志

处理；施工活动产生的施工废料属于一般工业固体废物，拉运至第八采油厂工业固废填埋场处理。

运营期：根据现场调查，截止目前，本项目未进行油井维修作业，故无落地油、含油防渗布产生，后期运行如产生，落地油及依托场站产生的油泥（砂）统一收集，送第十采油厂朝一联含油污泥处理站减量化处理后，拉运至大庆市庆兴环保科技有限公司处理，处理后泥渣含油量满足《石油天然气开采业固体废物污染控制技术规范（试行）》（HJ1461-2026）标准限值，泥渣用于通井路和井场建设、筑路和铺路、作业场地地面覆盖、围堰等材料的活动；油井作业预计产生废弃防渗布，不进行暂存，目前尚未产生。生活垃圾集中收集送肇源县利民城市垃圾处理有限公司处理。

（五）污染物排放总量

本项目的生产废水没有直接排入外环境，本项目不新增定员，运行期无新增生活污水，不涉及废水排放总量。本项目验收阶段非甲烷总烃挥发量为8.647t/a，未超出环评阶段预测总量。

五、工程建设对环境的影响

（一）项目建设对水环境的影响

根据现场调查可知，项目在环评和批复中提出的各项水污染控制措施在工程开发建设中都得到了落实。本项目的地表水、地下水污染防治措施均符合环评文件及其批复的要求，对地表水和地下水环境影响较小。

（二）项目建设对大气环境的影响

施工期对大气环境产生的影响主要为施工车辆排放的尾气，道路、井场、管道施工产生的施工扬尘，随着施工结束而消失，未对周围环境空气产生影响。

通过现场调查及监测结果表明，环境质量现状与环评监测结果比较，本项目实施前（评价阶段）后（验收阶段）项目区的环境空气质量没有明显的变化，处于同一水平，说明本项目开发建设没有对项目区的环境空气质量产生明显的不利影响。井场及依托场站无组织排放的非甲烷总烃厂界满足《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）排放监控浓度限值；厂区内满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）附录 A 厂区内 VOCs 无组织排放监控要求；本项目废气经采取相应污染防治措施后对周围环境空气影响不大。

（三）建设项目对声环境的影响

通过现场调查及监测结果表明，新建井场永久占地外20m处昼间噪声、夜间噪声

刘新比 樊洋 洪永海 王鹏 刘德志

均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求。本项目200m范围内无声环境保护目标，采取的各项降噪措施可行，符合环评及批复相关要求，本项目对区域声环境影响均可以接受。

（四）项目固体废物环保措施对环境的影响

施工期：经调查，钻井工程在每座井场设置一个100m³钢制泥浆槽，废钻井液与钻井废水、钻井岩屑等废弃物暂存于井场泥浆槽中形成废弃泥浆，由罐车拉运至采油十厂废弃钻井液无害化处理装置处理，处理后的水进入朝一联合站处理，产生的泥饼用于第十采油厂垫高井场或通井路。废射孔液拉运至黑龙江龙之润环保工程有限公司废弃射孔液处理装置处理。施工期膨润土、纯碱、重晶石粉废弃包装袋和废弃防渗布属于一般固体废物，由施工单位统一收集后拉运至采油八厂工业固废填埋场处理。生活垃圾统一收集后运至肇源县生活垃圾综合处理厂处理。KOH溶液由服务厂家配制，罐车拉运至施工现场，井场未产生废KOH包装袋。

经调查，地面工程施工人员产生的生活垃圾送肇源县利民城市垃圾处理有限公司处理；施工活动产生的施工废料属于一般工业固体废物，拉运至第八采油厂工业固废填埋场处理。

运营期：根据现场调查，截止目前，本项目未进行油井维修作业，故无落地油、含油防渗布产生，后期运行如产生，落地油及依托场站产生的油泥（砂）统一收集，送第十采油厂朝一联合含油污泥处理站减量化处理后，拉运至大庆市庆兴环保科技有限公司处理，处理后泥渣含油量满足《石油天然气开采业固体废物污染控制技术规范（试行）》（HJ1461-2026）标准限值，泥渣用于通井路和井场建设、筑路和铺路、作业场地地面覆盖、围堰等材料的活动；油井作业预计产生废弃防渗布。生活垃圾集中收集送肇源县利民城市垃圾处理有限公司处理。

（五）项目建设对生态的影响

本项目在施工和生产过程中，按照项目环境影响评价文件及批复的要求，采取了一系列生态保护和恢复措施，没有改变项目区域的生态系统结构与功能，项目区域的生态组分及生物多样性未受影响，生态格局变化不大；本项目除了占地直接减少了粮食的数量外，对农业的影响较小；新增加的景观敏感度高的油水井、场站、供电线路、油田道路等，使项目区域的油田景观更加突出，但是，项目区域原有的景观格局没有发生大的改变。

六、验收结论

刘朝晖

8

樊军

张永海

王立军 刘德志

本项目环保审批手续及有关的档案资料齐全；建设单位环境保护管理机构及规章制度健全，并按照 HSE 管理体系进行环境管理；污染治理设施与主体工程同时设计、同时施工和同时投产使用，验收监测期间环保设施正常稳定运转，环保设施运行完整且生态恢复情况较好。本项目产生的污染物稳定达标排放，在工程开发建设和运行期间，环评及批复中要求的污染控制措施和生态保护措施都基本得到了落实，没有发生环境影响投诉事件。验收组经认真讨论，一致认为“朝阳沟油田长47区块扶余油层产能建设工程项目”满足竣工环境保护验收条件，通过竣工环境保护验收。

七、后续要求

- (1) 强化各类环境治理设施运行监管，确保依法合规。
- (2) 加强管道运行过程的污染控制，避免对环境造成污染。
- (3) 做好企业环境信息公开工作，定期公布企业环境信息。
- (4) 及时更新完善环境风险事故应急预案，定期开展环境风险应急演练，切实加强企业风险联动机制，避免发生环境污染事故。

八、验收人员信息

验收组名单附后。

大庆油田有限责任公司第十采油厂

2026年8月28日

刘钢强 樊萍 张永海 王鹏 刘钢强

朝阳沟油田长47区块扶余油层产能建设工程项目竣工环境保护验收签到表

序号	姓名	单位	职称/职务	联系电话	签字
1	樊萍	樊萍 技术专家	高工	18603679058	樊萍
2	刘钢强	刘钢强 大庆油田设计院	高工	13089007886	刘钢强
3	唐庆海	唐庆海		13304898665	唐庆海
4	刘俊杰	刘俊杰 技术专家	高工	13836989139	刘俊杰
5	王鹏辉	王鹏辉 技术专家	高工	13845999139	王鹏辉